

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
1	โครงการถมดินริมถนนสุขาภิบาล 36 ฝั่งซ้ายทาง จากสายถนนสุขาภิบาล 35 ถึง ทางโค้งบ่อขยะกว้าง 4.50 - 6.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินริมถนนสุขาภิบาล 36 ฝั่งซ้ายทาง จากสายถนนสุขาภิบาล 35 ถึงทางโค้งบ่อขยะชุมชนบ้านโคกพระ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	314,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 31 ม.ค. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว -ไตรมาส 1	314,000	
2	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กริมถนนสุขาภิบาล 9 ฝั่งขวาทางช่วงถนนสุขาภิบาล 6 ถึง ถนนสุขาภิบาล 7 กว้าง 2.40 - 10.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร	ชุมชนบ้านโคกพระ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกันทรวิชัย	493,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 31 ม.ค. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 1	493,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
3	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลาประชาคมชุมชนบ้าน โคกพระ หมู่ที่ 1 กว้าง 5.40-9.60 เมตร ยาว 42.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 352.00 ตารางเมตร	ชุมชนบ้านโคกพระ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพระ อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลกันทรวิชัย	163,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 31 ม.ค. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 2	163,000	
4	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ริมถนนสุขาภิบาล 19 ฝั่งขวาทาง ช่วงถนนสุขาภิบาล 16 ถึง ถนน ทางหลวงชนบท มค.3006 กว้าง 1.50 - 3.30 เมตร ยาว 212.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 436.00 ตารางเมตร	ชุมชนบ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกพระ อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลกันทรวิชัย	276,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
5	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ริมถนนสุขาภิบาล 18 ฝั่งขวาทาง ช่วงถนนสุขาภิบาล 31 ถึง ทาง หลวงแผ่นดิน 213 กว้าง 2.80 - 3.00 เมตร ยาว 118.30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 438.00 ตารางเมตร	ชุมชนบ้านโคกพระ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพระ อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลกันทรวิชัย กำหนด	266,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	
6	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ริมถนนสุขาภิบาล 18 ฝั่งขวาทาง ช่วงถนนสุขาภิบาล 16 ถึงถนน ทางหลวงชนบท มค.3006 กว้าง 3.50 - 5.60 เมตร ยาว 144.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 573.00 ตารางเมตร	ชุมชนบ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกพระ อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลกันทรวิชัย กำหนด	352,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 31 ม.ค. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 1	352,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
7	โครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อกำจัดขยะมูลฝอยฝั่งด้านทิศตะวันออก จุดที่ 2 สูง 2.50 เมตร มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 39.00 เมตร	ชุมชนบ้านโคกพระ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกพระ อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลกันทรวิชัย กำหนด	296,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	
8	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กริมถนนสุขาภิบาล 10 ทั้งสองฝั่ง ช่วงถนนสุขาภิบาล 17 ถึง ถนนสุขาภิบาล 18 ช่วงที่ 1 ฝั่งซ้ายทางกว้าง 1.20-2.40 เมตร ยาว 167.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ฝั่งขวาทางกว้าง 1.00 - 3.00 เมตร ยาว 134.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร	ชุมชนบ้านโคกพระ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพระ อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลกันทรวิชัย กำหนด	372,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 31 ม.ค. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 2	372,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
9	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ริมถนนสุขาภิบาล 22 ฝั่งซ้ายทาง ช่วงถนนสุขาภิบาล 27 ถึง ทาง สาธารณะประโยชน์ (ซอยไส้กรอก) กว้าง 6.60 - 8.00 เมตร ยาว 73.40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร	ชุมชนบ้านโคกพระ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกพระ อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลกันทรวิชัย กำหนด	312,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 31 ม.ค. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 1	312,000	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กถนนสุขาภิบาล 29 ช่วง ถนนทางหลวงชนบท มค.3006 ถึง กม.0+150 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร	ชุมชนบ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกพระ อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลกันทรวิชัย กำหนด	434,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสุขาภิบาล 44 ช่วงถนนสุขาภิบาล 16 ถึง กม.0+150 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร	ชุมชนบ้านหนองแขว หมู่ที่ 4 ตำบลโคกพระ อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลกันทรวิชัย กำหนด	458,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 31 ม.ค. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 2	458,000	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสุขาภิบาล 25 ช่วงถนนสุขาภิบาล 27 ถึงทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 213 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 579.00 ตารางเมตร	ชุมชนบ้านโคกพระ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกพระ อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลกันทรวิชัย กำหนด	386,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
13	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ริมถนนสุขาภิบาล 27 ฝั่งขวาทาง ช่วงถนนสุขาภิบาล 20 ถึงถนน สุขาภิบาล 21 กว้าง 2.70-3.80 เมตร ยาว 244.40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 780.00 ตารางเมตร	ชุมชนบ้านโคกพระ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกพระ อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลกันทรวิชัย กำหนด	453,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	
14	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็กริมถนน สุขาภิบาล 26 ทั้งสองฝั่ง ช่วงถนน สุขาภิบาล 23 ถึง ถนนสุขาภิบาล 24 ช่วงที่ 1 ฝั่งขวาทางกว้าง 1.00-1.30 เมตร ยาว 118.20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 137.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ฝั่งซ้าย ทางกว้าง 0.90- 1.40 เมตร ยาว 119.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 135.00 ตรม.	ชุมชนบ้านโคกพระ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกพระ อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลกันทรวิชัย กำหนด	179,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
15	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็กริมถนน สุขาภิบาล 32 ฝั่งขวาทาง ช่วงทาง สาธารณประโยชน์ ถึงถนนองค์การ บริหารส่วนจังหวัด (เส้นทางไปบ้าน เหล่า) กว้าง 2.60 - 3.80 เมตร ยาว 153.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร	ชุมชนบ้านโคกพระ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลกันทรวิชัย	285,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	
16	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงานเทศบาล ตำบลกันทรวิชัย ด้านทิศตะวันออก ช่วงที่ 1 กว้าง 0.80 - 2.30 เมตร ยาว 41.10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 64.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.80 - 3.10 เมตร ยาว 14.25 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 39.00 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ (ท่อผ่าซีก) ขนาด 0.30 ม. พร้อมฝาปิด ความยาว รวมไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร	สำนักงานเทศบาลตำบล กันทรวิชัย ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลกันทรวิชัย	179,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 3	179,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดสุวรรณาวาส ช่วง ถนนสุขาภิบาล 3 ถึง ทางเข้าวัดสุวรรณาวาส ฝั่งด้านทิศเหนือ กว้าง 3.50 - 4.00 เมตร ยาว 28.30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 106.00 ตารางเมตร	ชุมชนบ้านโคกพระ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลกันทรวิชัย กำหนด	74,400	1 ต.ค. 2568 ถึง 31 ม.ค. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 1	74,000	*งบประมาณคงเหลือ 400
18	โครงการขยายเขตประปา	ภายในเขตเทศบาลตำบลกันทรวิชัย หมู่ที่ 1-4 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามกำหนด	30,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	
19	โครงการก่อสร้างป้ายบอกชื่อซอยถนนในเขตเทศบาลตำบลกันทรวิชัย	ในเขตเทศบาลตำบลกันทรวิชัย จำนวน 45 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลกันทรวิชัย กำหนด	499,552	1 ต.ค. 2568 ถึง 31 ม.ค. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 3	499,500	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
20	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ทาง สาธารณประโยชน์ (ถนนข้างสวนน้ำ กันทรวิชัย) จากสาย ถนนสุขาภิบาล 36 ถึง กม. 0+200กว้าง5.00เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร	ชุมชนบ้านโคกพระ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลกันทรวิชัย	114,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 31 ม.ค. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 2	111,000	
21	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1- 4	ประชาชนมีแสงสว่างอย่าง ทั่วถึง เกิดความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	30,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	
22	ค่าจ้างเหมาบริการฝังกลบ และปรับปรุงบ่อกำจัด ขยะมูลฝอย	ฝังกลบและปรับปรุงบ่อ กำจัดขยะให้สามารถรองรับ ขยะที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น	700,000	1 ธ.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	
23	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงาน เทศบาลตำบลกันทรวิชัย ด้านทิศตะวันออก	ช่วงที่ 1 กว้าง 0.80 - 2.30 เมตร ยาว 41.10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 64.00 ตรม. ช่วงที่ 2 กว้าง 2.80 - 3.10 เมตร ยาว 14.25 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 39.00 ตรม. และก่อสร้างรางระบายน้ำ(ท่อผ่าซีก) ขนาด 0.30 ม. พร้อมฝาปิด	179,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 31 ม.ค. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 3	179,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
1	เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนังนางเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตยราชนารี	จ้างสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์ ขึ้นทะเบียนสัตว์คำฉีดวัคซีน เพื่อดำเนินการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าฯ	5,500	1 ต.ค. 2568 ถึง 31 ม.ค. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 3	2,976	
2	โครงการเทศบาลโคกพระร่วมใจ ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก	จัดอบรมเครือข่ายและรณรงค์ การควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก ทั้ง 4 ชุมชน ชุมชน โรงเรียน วัดสถานที่ต่างๆ	30,000	1 เม.ย. 2569 ถึง 30 ก.ย. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	
3	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในสุนัขและแมว	40,000	1 มี.ค. 2569 ถึง 30 มิ.ย. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 3	31,010	
4	โครงการอาหารปลอดภัย	อบรมผู้ประกอบการร้านค้า ให้ความรู้การจัดการ สุขาภิบาลอาหาร	20,000	1 มี.ค. 2569 ถึง 30 มิ.ย. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
5	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกอบด้านอาชีพให้กับประชาชนในเขต ทต.กันทรวิชัย	30,000	1 มี.ค. 2569 ถึง 30 เม.ย. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	เนื่องจากงบประมาณยังมียังไม่เพียงพอในการดำเนินการ
6	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	อบรมให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	30,000	1 มิ.ย. 2569 ถึง 31 ก.ค. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	
7	โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ	อบรมและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันสร้างขวัญและกำลังใจ	25,000	1 ก.พ. 2569 ถึง 31 มี.ค. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	เนื่องจากงบประมาณยังมียังไม่เพียงพอในการดำเนินการ
8	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ โดยจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ อายุ 60-69 ปีจะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไปจะได้รับ 1,000 บาท	5,118,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2	2,451,200	ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 2569

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
9	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์กำหนด ที่ขอขึ้นทะเบียนกับ ทต.กันทรวิชัย แล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาท ต่อเดือนและคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีคนละ 1,000 บาท ต่อเดือน	998,400	1 ต.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2	476,400	ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค.2569
10	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน	18,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2	7,000	ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค.2569

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
11	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เป็นค่าให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อนด้านคุณภาพชีวิต	30,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2	-	
12	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณสุขและด้านเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	เป็นค่าให้ความช่วยเหลือ ประชาชนกรณีเฝ้าระวังหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณสุขหรือ กรณีการให้ช่วยเหลือประชาชน ด้านเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	50,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2	42,282	7,718
13	โครงการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ให้ความช่วยเหลือและความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพร่างกาย และจิตใจให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข	30,000	1 มี.ค. 2569 ถึง 30 เม.ย. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	
14	โครงการเปิดบ้านปฐมวัย	เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าจ่ายอื่นๆที่จำเป็น สำหรับการจัดงาน	20,000	1 มี.ค. 2569 ถึง 30 เม.ย. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	5,000	*งบประมาณ คงเหลือ 15,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1. ค่าอาหารกลางวัน ศพด. เทศบาลตำบลกันทรวิชัย จำนวน 297,700 บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศพด.เทศบาลตำบลกันทรวิชัย จำนวน 126,000 บาท	453,700	1 ต.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2	284,500	*งบประมาณ คงเหลือ 169,200
16	วัสดุงานบ้านงานครัวอาหารเสริม (นม)	สนับสนุนงบประมาณให้กับ ศพด.ทต.ตำบลกันทรวิชัย และ รร. อนุบาลกันทรวิชัย ในการจัดอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน	1,963,200	1 ต.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2	818,418.45	*งบประมาณ คงเหลือ 1,144,781.55
17	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย	3,638,800	1 ต.ค. 2568 ถึง 31 พ.ค. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	1,495,670	*งบประมาณ คงเหลือ 2,143,130
18	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	30,000	1-31 ม.ค. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
19	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	20,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 31 ธ.ค. 2568	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 1	20,000	
20	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครง การพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณสำหรับดำเนินงาน ตามโครงการฯ ให้กับชุมชน/หมู่บ้าน ทั้ง 4 ชุมชน/ละ 20,000 บาท	80,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 1	80,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
1	โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	อบรมให้ความรู้และส่งเสริม ศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล ตำบลกันทรวิชัย	15,000	1 พ.ค. 2569 ถึง 30 มิ.ย. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	
2	โครงการจัดงานวัน อปพร.	พิธีทำบุญเลี้ยงพระและจัดงาน วัน อปพร. สัมพันธ์	5,000	1-31 มี.ค. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	งบประมาณที่ได้ จัดสรรยังไม่ เพียงพอสำหรับ การดำเนินการ
3	โครงการฝึกอบรมและทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลกันทรวิชัย	ฝึกอบรมและทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล ตำบลกันทรวิชัย	20,000	1 เม.ย. 2569 ถึง 30 มิ.ย. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	
4	โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร.	ฝึกอบรมทบทวน ความรู้ให้กับสมาชิก อปพร.	20,000	1 เม.ย. 2569 ถึง 30 มิ.ย. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	
5	โครงการรณรงค์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	10,000	1 พ.ย. 2568 ถึง 30 เม.ย. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	งบประมาณที่ได้ จัดสรรยังไม่ เพียงพอสำหรับ การดำเนินการ
6	โครงการฝึกอบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	1 ก.ค. 2569 ถึง 31 ส.ค. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
1	โครงการชุมชนปลอดภัย	อบรมแกนนำชุมชนทั้ง 4 ชุมชน เช่น คณะกรรมการชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ทุกชุมชน	50,000	1 ธ.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	
2	โครงการตลาดนัดสีเขียว	จัดอบรมผู้ประกอบการค้าพืช ผักผลไม้ในตลาดสดเทศบาลฯ และจัดให้มีนวัตกรรมตลาดสุขภาพ ภายใต้แนวคิด (Green and clean)	20,000	1 ธ.ค. 2568 ถึง 28 ก.พ. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 2	9,082	*งบประมาณ คงเหลือ 10,918
3	โครงการฝึกอบรมอาสา สมัครท้องถิ่นรักโลก	ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ตามนโยบาย สส.	10,000	1 ธ.ค. 2568 ถึง 31 ส.ค. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	
4	โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ	จัดหาต้นไม้ ดินปลูก ไม้สำหรับทำ คอกล้อมต้นไม้วัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	10,000	1 พ.ค. 2569 ถึง 31 ส.ค. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์	10,000	1 เม.ย. 2568 ถึง 31 ส.ค. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
1	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	จัดพิธีทำบุญตักบาตร จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล	30,000	1 มิ.ย. 2569 ถึง 31 ส.ค. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	
2	โครงการวันนวมินทรมหาราช	จัดพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2568	10,000	1-31 ต.ค. 2568	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 1	1,500	*งบประมาณ คงเหลือ 8,500
3	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5	5,000	1-31 ต.ค. 2568	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 1	1,500	*งบประมาณ คงเหลือ 8,500
4	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธี/รัฐพิธี ที่ทำการปกครองอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรวิชัย ให้จัดกิจกรรมงานราชพิธี/รัฐพิธี	10,000	1 พ.ย. 2568 ถึง 31 ธ.ค. 2568	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 1	20,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
5	โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	พิธีทำบุญตักบาตร ถวายจัดปัจจัยเครื่องไทยทาน	20,000	1-31 ม.ค. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 2	18,640	*งบประมาณ คงเหลือ 1,360
6	โครงการประเพณีบุญคุณลาน	จัดนิทรรศการงานประเพณีบุญคุณลาน ประเพณีชุมชน	100,000	1 ธ.ค. 2568 ถึง 31 ม.ค. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 1	100,000	
7	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษา	ถวายเทียนพรรษา ปัจจัยไทยทานวัดในชุมชนทุกวัด	10,000	1 ก.ค. 2569 ถึง 30 ส.ค. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	
8	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง	ประกวดขบวนแห่กระทงสวยงามและประกวดนางนพมาศ	280,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 30 พ.ย. 2568	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 1	279,680	*งบประมาณ คงเหลือ 320
9	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	ประกวดบั้งไฟสวยงาม ขบวนพ็อนรำของชุมชนทั้ง 4 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกันทรวิชัย	250,000	1 พ.ค. 2569 ถึง 30 มิ.ย. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 3	250,000	
10	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์	พิธีสงฆ์น้ำพระ พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุ	250,000	1-30 เม.ย. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 3	249,350	*งบประมาณ คงเหลือ 650

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
11	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญ คุณลานอำเภอกันทรวิชัย	เพื่ออุดหนุนอำเภอกันทรวิชัย ให้จัดโครงการประเพณีบุญคุณลาน อำเภอกันทรวิชัย	20,000	1 พ.ย. 2568 ถึง 31 ธ.ค. 2568	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 1	20,000	
12	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำ คุณประโยชน์แก่สังคม	ประกาศยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ แก่สังคม	10,000	1 ก.ค. 2569 ถึง 31 ส.ค. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
1	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร	ฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	150,000	1 เม.ย. 2569 ถึง 30 มิ.ย. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	
2	โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกำหนด	100,000	1 ต.ค. 2568 ถึง 31 มี.ค. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	งบประมาณที่ได้ บริหารจัดการยังไม่ เพียงพอสำหรับ การดำเนินการ
3	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5	30,000	1-31 มี.ค. 2569	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว - ไตรมาส 2	30,000	
4	โครงการจัดงานวันเทศบาล	พิธีทำบุญเลี้ยงพระ พังธรรมเทศนา	30,000	1-31 เม.ย. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	งบประมาณที่ได้ บริหารจัดการยังไม่ เพียงพอสำหรับ การดำเนินการ
5	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	สนับสนุนชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน	5,000	1 มี.ค. 2569 ถึง 31 ส.ค. 2569	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	